

起重吊装作业审批表

申请编号

施 工 单 位 申 请 栏	申请单位	XX 装饰有限公司		申请人/电话	王 二 /187*****	
	作业时间	2026 年 1 月 5 日 22 时 00 分— 2026 年 1 月 6 日 03 时 00 分				
	作业区域	外广场		作业内容	吊空调外机	
	起重作业类别	一级： ☒ 汽车吊/随车吊 ☐ 履带吊 ☐ 轮胎式起重机				
		二级： ☐ 滑轮组 ☐ 手拉葫芦 ☐ 电动葫芦 ☐ 电动卷扬机 ☐ 其他				
	一级起重作业	起重指挥/操作证编号：		*****		
		起重司机/操作证编号：		*****		
监护人	张三		联络电话	189*****		
作业部门 审批栏	审批意见（操作人员起重吊装类操作证（如需）、安全协议已经齐全）： 签字： 日期：					
工程部审 批栏	(设备、工艺、方案) 审批意见：		安保部 审批栏	审批意见：		
	签字： 日期：			签字： 日期：		
物业服务 中心负责 人审批栏	(一级起重吊装作业需要) 审批意见： 签字： 日期：					
EHS 岗审 核	(一级起重吊装证照资质情况) 审核意见： 签字： 日期：					
店总审批 栏	(一级起重吊装作业需要) 审批意见： 签字： 日期：					
施 工 前 检 查 表	人员精神状态是否良好，劳动防护用品及工具是否配备齐全？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	起重机械及工机具设备性能状态是否良好？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	特种作业人员持证且处于有效期内？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	是否建立警戒区域，并由专人进行监护？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	吊装控制区内是否有无关人员停留？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	施工作业人员是否已阅读高空作业注意事项？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	是否配备应急器材？				☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	我代表作业单位对高处作业现场进行作业风险分析并检查，确认安全措施已落实完毕。 作业单位现场负责人签字： 年 月 日					
施 工 中 确 认 栏	1	时间： 巡检人：	正常 ☐ 异常 ☐	4	时间： 巡检人：	正常 ☐ 异常 ☐
	2	时间： 巡检人：	正常 ☐ 异常 ☐	5	时间： 巡检人：	正常 ☐ 异常 ☐
	3	时间： 巡检人：	正常 ☐ 异常 ☐	6	时间： 巡检人：	正常 ☐ 异常 ☐
施 工 后 确 认 栏	安保部现场情况描述： 签字： 日期： 年 月 日 时 分					
EHS 施 工 后 检 查	资料完整情况： 签字： 日期： 年 月 日 时 分					

起重吊装作业审批说明：

- 1.该申请表必须在施工前完成申请审批程序，许可时间均为 12 小时。
- 2.一式两份，一份留存安保部，一份张贴作业现场，施工完成后将现场许可证传回安保部存查。

起重吊装作业安全技术交底

一、一般要求

- 1) 自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，不违章作业，并随时制止他人违章作业，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害；
- 2) 进入施工现场必须持出入证、佩戴安全帽、扣好帽带、并正确使用个人劳动防护用品；严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场；
- 3) 施工现场配备合适充足的灭火器材 2*4Kg/50 m³，配置醒目的安全标志；
- 4) 施工现场严禁吸烟，发现抽烟或烟蒂处罚；
- 5) 各种电动机械设备和手持电动工具必须有可靠有效的安全接地，方能使用；不得拆除电动工具防护装置；工作前必须检查机械、仪表、工具等，确保完好方准使用；
- 6) 不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备；
- 7) 施工现场的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口必须有防护设施并有明显标志；
- 8) 危险区域要有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警；
- 9) 特殊工种（电工、焊工、架子工、外墙清洗工等）必须经过有关部门专业培训考试合格颁发的操作证，方准操作施工；
- 10) 易燃易爆品、危险化学品必须分类、定点储存，使用后必须密封保存；
- 11) 施工人员在商场内严禁吸烟、大小便以及斗殴、闹事、赌博、盗窃等违法行为，不允许在店铺内留宿，任何装修人员不得携眷进场及煮食；

二、专业要求

- 1) 作业过程中，必须有指挥人员指挥才能操作，严禁无指挥操作，严禁不服从指挥信号，擅自操作。
- 2) 起重吊装作业需建立作业控制区，并指派监护人进行区域隔离控制，未经许可，禁止无关人员穿行或停留；
- 3) 起重指挥人员需穿戴反光背心，配备口哨（若驾驶室配备有对讲机，起重指挥可配备对讲机代替口哨），涉及登高时需身着五点式安全带；司索工需佩戴劳保手套，涉及登高时亦需身着五点式安全带；
- 4) 起重作业前应对起重机械、起重工具以及吊索具进行全面检查，确保设备设施安全有效，吊索具符合使用要求；
- 5) 起重机械的变幅限位、力矩限制器、起重量限制器、水平液位计、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置需齐全有效，严禁随意调整或者拆除，严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构；
- 6) 起吊前应检查起重机械及其安全装置；吊件调离地面约 100mm 时应暂停起吊并进行全面检查，确认吊索具正常均匀受力、吊物水平等，确认无误后方可正式起吊；
- 7) 吊索具应在建（构）筑物、被吊物件棱角处采取衬垫等保护措施，防止吊索具被尖棱利角摩擦或切割损坏；
- 8) 严禁在恶劣天气情况下进行起重吊装作业。当作业点风力达到六级（10.8m/s-13.8m/s）及以上时，不得进行起重吊装作业；
- 9) 吊物的吊运速度应平稳、均匀，不得突然制动，回转未停稳前，不得反向操作。

交 底 人：

时 间：

被 交 底 人：

时 间：